



كروت مشروعات قطاع الزراعة الطب البيطري

جهود التنمية في محافظة الشرقية

2022-2014

ص 1105-1087

كارت المشروع رقم (1) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|---|
| اسم المشروع | احلال وتجديد وحدة منشأة أبو عمر البيطرية - مركز الحسينية |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مجلس مدينة منشأة أبو عمر |
| الشركة المنفذة | مجلس مدينة منشأة أبو عمر |
| استشاري المشروع (مالك) | مجلس مدينة منشأة أبو عمر |
| استشاري المشروع (مقاول) | مجلس مدينة منشأة أبو عمر |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | وحدة بيطرية 2 دور - زناقة حيوانات بمظلة - سور حول الوحدة - خزان صرف |
| مدة تنفيذ المشروع | 72 شهر |
| تاريخ البدء | 2009-6 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2015 -6 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2015 -6 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 1.5 مليون جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 1.1 مليون جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط على المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|--------------|------|--------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| 2015/6 محضر الاستلام الابتدائي | | | | |
| - الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | |
| الهدف من المشروع | | | | |
| تقديم الخدمة البيطرية لعدد 14 قرية وتابع بحصر حيواني 6114 | | | | |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | |
| عمالة غير مباشرة | | عمالة مباشرة | | |
| 20 | | 150 | | |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (2) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|---|
| احلال انشاء سور وحدة سنجها البيطرية - كفر صقر | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مجلس مدينة كفر صقر | جهة الإشراف |
| مجلس مدينة كفر صقر | الشركة المنفذة |
| مجلس مدينة كفر صقر | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| سور وحدة سنجها البيطرية | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2015-2 | تاريخ البدء |
| 2015-6 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2015 -6 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 180000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 167500 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط على المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|-----|---|------------------------------------|
| صرف ✓ | | | طرق ✓ | موقف الربط على المرافق الأساسية |
| | | | 2015-6 | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | - | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 21 قرية وتابع بحصر حيواني 5515 حيوان | الهدف من المشروع |
| | | | عمالة غير مباشرة | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | 10 | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | 50 | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (3) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة منشأة أبو عامر البيطرية - مركز الحسينية | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مجلس مدينة الحسينية | جهة الإشراف |
| مجلس مدينة الحسينية | الشركة المنفذة |
| مديرية الطب البيطري بالشرقية | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| تغيير دورات مياه وبلاط سيراميك ودهانات داخلية وخارجية | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2015-4 | تاريخ البدء |
| 2015-8 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2015-8 | تاريخ الانتهاء الفعلى |
| 85000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 79000 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط على المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الإستلام الإبتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأى المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (4) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | رفع كفاءة وتطوير وحدة القضاة البيطرية - مركز كفر صقر |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مجلس مدينة كفر صقر |
| الشركة المنفذة | مجلس مدينة كفر صقر |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الطب البيطري بالشرقية |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الطب البيطري بالشرقية |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | تغيير دورات المياه ودهانات داخلية بالمبنى |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 شهور |
| تاريخ البدء | 2016-1 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2016-3 |
| تاريخ الانتهاء الفعلى | 2016-3 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 50000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 30500 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|--------|
| موقف الربط علي المرافق الأساسية | ✓ | | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | |
| الهدف من المشروع | | | | |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | |
| رأى المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (5) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)

صورة للمشروع بجودة عالية



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | احلال وتجديد مبنى ادارة منيا القمح البيطرية |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مجلس مدينة منيا القمح |
| الشركة المنفذة | مجلس مدينة منيا القمح |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الطب البيطري بالشرقية |
| استشاري المشروع (مقاول) | مبنى 2 دور مساحة 250م ² - سور حول الادارة |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | |
| مدة تنفيذ المشروع | 72 شهر |
| تاريخ البدء | 2010-7 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2016 -6 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2016 -6 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 800000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 760000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|---|
| موقف الربط علي المرافق الأساسية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2015-6 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 90 قرية وتابع باجمالي حصر حيواني 63594 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة غير مباشرة 50 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | عمالة مباشرة 400 |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (6) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|---|
| احلال وتجديد وحدة أكوة البيطرية - ديرب نجم | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية | الوزارة التابع لها المشروع جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مجلس مدينة ديرب نجم | جهة الإشراف |
| مجلس مدينة ديربنجم | الشركة المنفذة |
| مجلس مدينة ديرب نجم | استشاري المشروع (مالك) استشاري المشروع (مقاول) |
| وحدة بيطرية 2 دور - زناقة حيوانات بمظلة - سور 3 اضلاع حول الوحدة | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 96 شهر | مدة تنفيذ المشروع |
| 2010-2 | تاريخ البدء |
| 2018 -2 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2018 -2 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 1000000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 900000 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (7) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | احلال وتجديد وحدة الزنكلون البيطرية – الزقازيق |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | وحدة بيطرية 1 دور – زناقة حيوانات بمظلة – سور حول الوحدة – غرفة أمن |
| مدة تنفيذ المشروع | 30 شهر |
| تاريخ البدء | 2017-7 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2020-1 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2020-1 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 2000000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 1700000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | إعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (8) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)

صورة للمشروع بجودة عالية



| | |
|--|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة شلشلمون البيطرية- منيا القمح | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| دهانات خارجية وداخلية وتغيير دورات مياه وكهرباء وتعليق السور | استشاري المشروع (مقاول) |
| 4 شهور | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 2017-12 | مدة تنفيذ المشروع |
| 2018-4 | تاريخ البدء |
| 2018-4 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2018-4 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 200000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 170000 جنية | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| كهرباء | مياه | صرف | طرق | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| 2018-4 محضر الاستلام الإبتدائي | | | | |
| - الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | |
| تقديم الخدمة البيطرية لعدد 5 قرية وتابع اجمالي حصر حيواني 6153 حيوان | | | | |
| الهدف من المشروع | | | | |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | |
| عمالة غير مباشرة | عمالة مباشرة | | | |
| 20 | 80 | | | |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (9) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة شبرا النخلة البيطرية- بلبيس | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| صيانة ارصفت الوحدة والسور وصرف السطح وبلاط الارضيات ودهانات داخلية | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2017-12 | تاريخ البدء |
| 2018-4 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2018-4 | تاريخ الانتهاء الفعلى |
| 100000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 80000 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط على المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأى المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (10) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة بليس البيطرية | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| تغيير بلاط الارضيات وصيانة دورات مياه ودهانات داخلية وخارجية | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2018-10 | تاريخ البدء |
| 2019 -2 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2019-2 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 120000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 100000 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | 2019-2 محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | - الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 26 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 7024 الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | عمالة غير مباشرة 20 |
| | | | | عمالة مباشرة 150 |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (11) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)

| | | |
|--|--|--|
|  | رفع كفاءة وتطوير سور وحدة ملامس البيطرية - مركز منيا القمح | اسم المشروع |
| | الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| | وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| | الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| | مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| | مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| | مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | | استشاري المشروع (مقاول) |
| | رفع كفاءة ضلعين من سور الوحدة ورفع منسوب البوابات الرئيسية | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| | 3 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| | 2019-4 | تاريخ البدء |
| | 2019-7 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| | 2019 -7 | تاريخ الانتهاء الفعلى |
| | 115000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز | |
| 115000 جنيه | القيمة الإجمالية | |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط على المرافق الأساسية |
|------------------------|--------------------|-----|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| عمالة غير مباشرة 10 | عمالة مباشرة 40 | | | |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (12) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)

| | | |
|--|---|--|
|  | رفع كفاءة مبنى الصحة العامة والمجازر بديوان عام مديرية الطب البيطري - الزقازيق | اسم المشروع |
| | الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| | وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| | الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| | مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| | مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| | مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | | استشاري المشروع (مقاول) |
| | مبنى 3 دور تم تغيير بلاط الارضيات ودورات المياه ووصلات الكهرباء والدهانات الداخلية والخارجية للمبنى | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| | 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| | 2019 -2 | تاريخ البدء |
| | 2019-6 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| | 2019 -6 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| | 450000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز | |
| 375000 جنيه | القيمة الإجمالية | |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|--------------|-----|------------------|--------|
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | |
| تقديم الخدمة البيطرية لأجمالي المحافظة من الكشف على سلامة اللحوم والاعذية من أصل حيواني ومتابعة إعادة تدوير مخلفات المجازر ومتابعة الامراض المشتركة بين الانسان والحيوان (سل - بروسيللا - سعار.....) | | | | |
| الهدف من المشروع | | | | |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | |
| 120 | عمالة مباشرة | 50 | عمالة غير مباشرة | |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (13) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | احلال وتجديد وحدة تل حوين - الزقازيق |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | مبنى دور واحد و زناقة بالمظلة وغرفة امن والسور الخارجي |
| مدة تنفيذ المشروع | 19 شهر |
| تاريخ البدء | 2019-7 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2021 -1 |
| تاريخ الانتهاء الفعلى | 2021 -1 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 1200000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 1100000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|--|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | ✓ |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2021 - 1 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 11 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 4204 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة غير مباشرة 80 عمالة مباشرة 250 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (14) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|---|
| احلال وتجديد وحدة صان الحجر البحرية - الحسينية | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| مبنى دور واحد و زناقة بالمظلة والسور الخارجي | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 25 شهر | مدة تنفيذ المشروع |
| 2019-7 | تاريخ البدء |
| 2021-6 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2021-6 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 1400000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 1400000 جنية | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | 2021 - 6 محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | - الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 12 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 4567 حيوان |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | عمالة غير مباشرة 80 |
| | | | | عمالة مباشرة 200 |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | افتتاح المحافظ باحتفالات عيد الشرقية 2021 |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (15) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|---|
| احلال وتجديد وحدة قصاصين الازهار البيطرية- اولاد صقر | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| مبنى دور واحد و زناقة بالمظلة والسور الخارجي | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 28 شهر | مدة تنفيذ المشروع |
| 2018-8 | تاريخ البدء |
| 2021 - 2 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2021 -2 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 1250000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 1220000 جنية | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | 2021-2 محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | - الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 27 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 3259 حيوان |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | عمالة مباشرة 120 |
| | | | | عمالة غير مباشرة 70 |
| | | | | افتتاح المحافظ احتفالات الشرقية بعيدها القومي سبتمبر 2021 |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (16) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة البلاشون البيطرية - بلبيس | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| دهانات خارجية وداخلية والزناقة بالمظلة وتوصيلات الكهرباء والصرف الرئيسي | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2019-8 | تاريخ البدء |
| 2019- 12 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2019-12 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 100825 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 100825 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|-----|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (17) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | احلال وتجديد وحدة الغزالي البيطرية – فاقوس |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | مبنى دور واحد و زناقة بالمظلة والسور الخارجي |
| مدة تنفيذ المشروع | 12 شهر |
| تاريخ البدء | 2019-6 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2020 - 6 |
| تاريخ الانتهاء الفعلى | 2020 - 6 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 1300000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 1100000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|--|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | ✓ | | ✓ | ✓ |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2020-6 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 12 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 1437 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة غير مباشرة 30 عمالة مباشرة 120 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (18) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|--|
| اسم المشروع | انشاء وحدة بيئية قايد البيطرية - الزقازيق |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | مبنى دور واحد و زناقة بالمظلة والسور الخارجي |
| مدة تنفيذ المشروع | 24 شهر |
| تاريخ البدء | 2019-1 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2021-1 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2021-1 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 700000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 1700000 جنيه شامل قيمة الارض |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق ✓ | صرف ✓ | مياه ✓ | كهرباء ✓ |
|---|----------|----------|--------------|--|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2021-1 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 5 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 2480 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | عمالة مباشرة | عمالة غير مباشرة |
| | | | 150 | 30 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (19) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | انشاء وحدة سنهوت البيطرية- منيا القمح |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | مبنى دور واحد و زناقة بالمظلة والسور الخارجي |
| مدة تنفيذ المشروع | 6 شهور |
| تاريخ البدء | 2020-2 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2020-8 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2020 -8 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 750000 جنيهه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 2000000 جنيهه شامل قيمة الارض |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|--------|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | |
| الهدف من المشروع | | | | |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (20) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|--|
| احلال وتجديد وحدة الناصرية - الحسينية | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الطب البيطري بالشرقية | الشركة المنفذة |
| وحدة بيطرية دور - زناقة حيوانات بمظلة - سور حول الوحدة - خزان صرف - مياه - كهرباء | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 16 شهر | مدة تنفيذ المشروع |
| 2019-10 | تاريخ البدء |
| 2021-2 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2021-2 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 1700000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 1400000 جنية | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|----------|--------|-----|-------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (21) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة ابو كبير البيطرية | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| عزل السطح مع عمل بلاط ومعالجة سلم وتغيير بلاط ارضيات وصيانة دورات المياه | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 3 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2020-3 | تاريخ البدء |
| 2020-6 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2020 -6 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 300000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 171000 جنية | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | 2020-6 محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | - الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 52 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 2662 حيوان |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | عمالة غير مباشرة 20 |
| | | | | عمالة مباشرة 80 |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (22) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|--|
| رفع كفاءة وتطوير وحدة الجديدة البيطرية - منيا القمح | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| صيانة دورات المياه وتغيير بلاط الارضيات وصيانة حديد البوابات ودهانات داخلية وخارجية | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 3 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2020-8 | تاريخ البدء |
| 2020-11 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2020-11 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 130000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 115000 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط على المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|--|--------------|-----|------|--------|
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| 2020-11 محضر الاستلام الابتدائي | | | | |
| - الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | |
| تقديم الخدمة البيطرية لعدد 13 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 5771 حيوان | | | | |
| الهدف من المشروع | | | | |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | |
| عمالة غير مباشرة | عمالة مباشرة | | | |
| 20 | 70 | | | |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (23) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | رفع كفاءة وتطوير وحدة سواده - فاقوس |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | انشاء مظلة زناقة - وزناقة حديد وترميم السور الخارجي للوحدة ودهانات داخلية وخارجية للمبنى |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 شهور |
| تاريخ البدء | 2019-10 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2020-1 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2020-1 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 400000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 350000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|---|
| موقف الربط علي المرافق الأساسية | ✓ | | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2020-1 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 20 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 13350 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة مباشرة 80 عمالة غير مباشرة 20 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (24) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | رفع كفاءة وتطوير وحدة كفر ابراش - مشتول السوق |
| جهة تمويل المشروع | منحة من الاتحاد الاوروبي بمعرفة المحافظة |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | دهانات داخلية وخارجية - صيانة دورة المياه - غرفة الطبيب - الصيدلية - سور حول الوحدة - خزان صرف - عزل السطح |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 شهور |
| تاريخ البدء | 2021-5 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2021-8 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2021 -8 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 500000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 500000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|----------------------------|
| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2015-6 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة غير مباشرة |
| | | | | 30 |
| | | | | عمالة مباشرة |
| | | | | 70 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (25) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| رفع كفاءة وتطوير مبنى ادارة حي ثاني البيطرية | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| عزل السطح وعمل بلاط وتكسير وجهات وعمل دهانات داخلية وخارجية وتغيير بلاط الارضيات | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 3 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2022-1 | تاريخ البدء |
| 2022-3 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| 2022-3 | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 140000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 113000 جنية | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | 2022-3 محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الإفتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (26) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)

صورة للمشروع بجودة عالية



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | رفع كفاءة وتطوير مبنى ديوان عام مديرية الطب البيطري بالشرقية |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | تغيير بلاط ارضيات - دهانات داخلية وخارجية وتغيير شبابيك - وتغيير توصيلات الكهرباء ولمبات كهرباء موفرة للطاقة |
| مدة تنفيذ المشروع | 4 شهور |
| تاريخ البدء | 2022/4 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2022/8 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2022/8 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 500000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 450000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|--|
| موقف الربط علي المرافق الأساسية | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | 2022-8 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لأجمالي المحافظة في 13 مركز - 4 مدينة - 507 وحدة محلية 3900 قرية وتابع بأجمالي حصر حيواني 534502 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة غير مباشرة 50 عمالة مباشرة 150 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (27) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)

| | | |
|--|--|--|
|  | رفع كفاءة وتطوير مبنى ادارة مركز الزقازيق ومركز رعاية الحيوانات الاليفة | اسم المشروع |
| | الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| | وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| | الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| | مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| | مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| | مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مقاول) |
| | تغيير بلاط ارضيات وصيانة دورات مياه وتغيير شبابيك ولمبات كهرباء موفرة وترميم ارضية بلكونة وسلم الادارة وعزل السطح وتغيير بلاطه وعمل دهانات داخلية وخارجية وعمل شخشيخة للحفاظ على السلم | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| | 4 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2022-12 | تاريخ البدء | |
| 2023-4 | تاريخ الانتهاء التعاقدى | |
| جاري التنفيذ | تاريخ الانتهاء الفعلي | |
| 1000000 جنية | القيمة التقديرية للمشروع | |
| - | قيمة التجاوز | |
| 1000000 جنية | القيمة الإجمالية | |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| | | | | |
|--|--------------|----------------------|-------|---------------------------------|
| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| جاري التنفيذ | | | | محضر الإستلام الإبتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| تقديم الخدمة البيطرية لعدد 139 قرية وتابع باجمالي حصر حيواني 49102 حيوان | | | | الهدف من المشروع |
| عمالة غير مباشرة | عمالة مباشرة | عدد العمالة بالمشروع | | |
| 40 | 150 | | | |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الإفتتاح) |
| | | | | إعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (28) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|--|--|
| احلال وتجديد وحدة جزيرة مطاوع | اسم المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة تمويل المشروع |
| وزارة الزراعة | الوزارة التابع لها المشروع |
| الهيئة العامة للخدمات البيطرية | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| مديرية الاسكان والمرافق | جهة الإشراف |
| مديرية الاسكان والمرافق | الشركة المنفذة |
| مديرية الاسكان والمرافق | استشاري المشروع (مالك) |
| | استشاري المشروع (مقاول) |
| انشاء دور ارضي هيكل خرساني وطوب مرحلة اولي | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 3 شهور | مدة تنفيذ المشروع |
| 2022-12 | تاريخ البدء |
| 2023-3 | تاريخ الانتهاء التعاقدى |
| جاري التنفيذ | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| 800000 جنيه | القيمة التقديرية للمشروع |
| - | قيمة التجاوز |
| 800000 جنيه | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الإستلام الإبتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| 20 | 50 | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | إعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (29) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---------------------------------------|--|
| اسم المشروع | احلال وتجديد مبنى ادارة بلبيس البيطرية |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية لأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | انشاء هيكل خرساني واساسات 3 دور مرحلة اولى |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 شهور |
| تاريخ البدء | 2023-1 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2023-3 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | جاري التنفيذ |
| القيمة التقديرية للمشروع | 1700000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 1700000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|---|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | ✓ | | ✓ | ✓ |
| محضر الإستلام الإبتدائي | | | | جاري التنفيذ |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 82 قرية وتابع باجمالي حصر حيواني 42440 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة غير مباشرة 20 عمالة مباشرة 80 |
| رأي المحافظ (نوع الإفتتاح) | | | | |
| إعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (30) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (مديرية الطب البيطري بالشرقية)



| | |
|---|---|
| اسم المشروع | رفع كفاءة ادارة ديرب نجم وانشاء دورات مياه |
| جهة تمويل المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة الزراعة |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | الهيئة العامة للخدمات البيطرية |
| جهة الإشراف | مديرية الاسكان والمرافق |
| الشركة المنفذة | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مالك) | مديرية الاسكان والمرافق |
| استشاري المشروع (مقاول) | مديرية الاسكان والمرافق |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | انشاء هيكل خرساني 3 دور وتسديد طوب |
| مدة تنفيذ المشروع | 3 شهور |
| تاريخ البدء | 2023-1 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2023-3 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | جاري التنفيذ |
| القيمة التقديرية للمشروع | 500000 جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 500000 جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق ✓ | صرف | مياه ✓ | كهرباء ✓ |
|---|----------|-----|--------------|---|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | | | | |
| محضر الإستلام الإبتدائي | | | | جاري التنفيذ |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | تقديم الخدمة البيطرية لعدد 115 قرية وتابع باجمالي حصر حيواني 63307 حيوان |
| عدد العمالة بالمشروع | | | عمالة مباشرة | عمالة غير مباشرة |
| | | | 50 | 20 |
| رأي المحافظ (نوع الإفتتاح) | | | | |
| إعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (31) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (قطاع المحليات)



| | |
|--------------------------------------|--|
| رفع كفاءة وتطوير مجزر أبو كبير | اسم المشروع |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | جهة تمويل المشروع |
| وزارة التنمية المحلية | الوزارة التابع لها المشروع |
| مركز ومدينة أبو كبير | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | جهة الإشراف |
| عصام محمود صدقي - الشرق للمقاولات | الشركة المنفذة |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | استشاري المشروع (مالك) |
| عنبر رئيسي - عنبر أغنام - مبنى إداري | استشاري المشروع (مقاول) |
| 7 شهور | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 2021/5 | مدة تنفيذ المشروع |
| 2021/12 | تاريخ البدء |
| 2021/12 | تاريخ الانتهاء التعاقدية |
| 6.1 مليون جنيه | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| - | القيمة التقديرية للمشروع |
| 6.1 مليون جنيه | قيمة التجاوز |
| | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| | | | | |
|---|--------------|-------|-------|---|
| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الإستلام الإبتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| الحصول على لحوم امنة صالحة للاستهلاك الادمي والتخلص الامن لمخلفات المجازر واعادة استخدامها وتدويرها للحفاظ على البيئة | | | | |
| عمالة غير مباشرة | عمالة مباشرة | | | عدد العمالة بالمشروع |
| 25 | 100 | | | |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | إعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (32) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (قطاع المحليات)



| | |
|--|---|
| اسم المشروع | رفع كفاءة وتطوير مجزر الزقازيق العام |
| جهة تمويل المشروع | جهاز تنمية وتعمير سيناء |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة التنمية المحلية |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | مركز ومدينة الزقازيق |
| جهة الإشراف | جهاز تنمية وتعمير سيناء |
| الشركة المنفذة | شركة محمد صلاح عمر وشريكه |
| استشاري المشروع (مالك) | ا. د/ عادل مصطفى |
| استشاري المشروع (مقاول) | |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | مبنى إداري ملحق به غرفة مولدات ومحول كهرباء + عنبر ذبح أغنام وبه ملحق مسط وغرفة كمبريسور وعنبر تدريب للطلاب وغرفة الإعدام ودورة مياه للجمهور + عنبر ذبح الجمال والمواشي وملحق به مسط وغرفة جلود وثلاجة حفظ اللحوم + بئر للحريق وبه معدات الإطفاء والحريق وظلمبات. |
| مدة تنفيذ المشروع | 18 شهر |
| تاريخ البدء | 2020/9 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2021/12 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2022/4 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 10.3 مليون جنيه |
| قيمة التجاوز | 2.3 مليون جنيه |
| القيمة الإجمالية | 12.6 مليون جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|---|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| محضر الإستلام الإبتدائي | | | | جاري الاستلام الإبتدائي |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | الحصول على لحوم امنة صالحة للاستهلاك الادمي والتخلص الامن لمخلفات المجازر واعادة استخدامها وتدويرها للحفاظ على البيئة |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة مباشرة 120 عمالة غير مباشرة 50 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| إعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (33) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (قطاع المحليات)

| | | |
|---|--|------------------------------------|
|  | اسم المشروع | احلال وتجديد مجزر القناتيات |
| | جهة تمويل المشروع | مجلس مدينة القناتيات |
| | الوزارة التابع لها المشروع | وزارة التنمية المحلية |
| | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | مركز ومدينة القناتيات |
| | جهة الإشراف | مجلس مدينة القناتيات |
| | الشركة المنفذة | مكتب المهندس بهاء الدين عبد الشافي |
| | استشاري المشروع (مالك) | مكتب المهندس بهاء الدين عبد الشافي |
| | استشاري المشروع (مقاول) | عنبر رئيسي - مبنى إداري - يدوي |
| | المكونات التفصيلية ووصف المشروع | |
| | مدة تنفيذ المشروع | 5 شهور |
| | تاريخ البدء | 2019/9 |
| | تاريخ الانتهاء التعاقدية | 2020/2 |
| | تاريخ الانتهاء الفعلي | 2020/2 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 1.7 مليون جنية | |
| قيمة التجاوز | 300000 جنية | |
| القيمة الإجمالية | 2 مليون جنية | |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|---|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | تم استلام المشروع في 2020/2 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | الحصول على لحوم امنة صالحة للاستهلاك الادمي والتخلص الامن لمخلفات المجازر واعادة استخدامها وتدويرها للحفاظ على البيئة |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة مباشرة 20 عمالة مباشرة 60 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم 34) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (قطاع المحليات)



| | |
|--|--|
| اسم المشروع | احلال وتجديد مبنى سلخانة بلبيس |
| جهة تمويل المشروع | مجلس مدينة بلبيس |
| الوزارة التابع لها المشروع | وزارة التنمية المحلية |
| جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع | مركز ومدينة بلبيس |
| جهة الإشراف | مجلس مدينة بلبيس |
| الشركة المنفذة | الشركة المصرية الألمانية للأعمال الهندسية |
| استشاري المشروع (مالك) | دكتور مهندس/ علي السيد سليم |
| استشاري المشروع (مقاول) | |
| المكونات التفصيلية ووصف المشروع | مبنى إداري - صالة ذبح يدوي - محرقة - خدمات |
| مدة تنفيذ المشروع | 7شهور |
| تاريخ البدء | 2015/12 |
| تاريخ الانتهاء التعاقدى | 2016/7 |
| تاريخ الانتهاء الفعلي | 2016/7 |
| القيمة التقديرية للمشروع | 3 مليون جنيه |
| قيمة التجاوز | - |
| القيمة الإجمالية | 3 مليون جنيه |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| موقف الربط علي المرافق الأساسية | طرق | صرف | مياه | كهرباء |
|---|-----|-----|------|---|
| دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| محضر الاستلام الابتدائي | | | | تم استلام المشروع في 2016/7 |
| الشهادات المعتمدة للمشروع | | | | - |
| الهدف من المشروع | | | | الحصول على لحوم امنة صالحة للاستهلاك الادمي والتخلص الامن لمخلفات المجازر واعادة استخدامها وتدويرها للحفاظ على البيئة |
| عدد العمالة بالمشروع | | | | عمالة مباشرة 80 عمالة غير مباشرة 20 |
| رأي المحافظ (نوع الافتتاح) | | | | |
| اعتماد المحافظ | | | | |

كارت المشروع رقم (35) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (قطاع المحليات)



| | |
|--------------------------------------|--|
| رفع كفاءة وتطوير مجزر ديرب نجم | اسم المشروع |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | جهة تمويل المشروع |
| وزارة التنمية المحلية | الوزارة التابع لها المشروع |
| مركز ومدينة ديرب نجم | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | جهة الإشراف |
| مؤسسة السويس للمقاولات | الشركة المنفذة |
| ا. د/ عادل مصطفى | استشاري المشروع (مالك) |
| عنبر رئيسي - عنبر أغنام - مبنى إداري | استشاري المشروع (مقاول) |
| 9 شهور | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 2020/9 | مدة تنفيذ المشروع |
| 2021/4 | تاريخ البدء |
| 2021/6 | تاريخ الانتهاء التعاقدية |
| 5.5 مليون جنيه | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| - | القيمة التقديرية للمشروع |
| 5.5 مليون جنيه | قيمة التجاوز |
| | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| كهرباء ✓ | مياه ✓ | صرف ✓ | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
|-------------|-----------|----------|----------|---|
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |

كارت المشروع رقم (36) - (حكومي)

البيانات الأساسية للمشروع (قطاع المحليات)



| | |
|--|--|
| رفع كفاءة وتطوير مجزر فاقوس | اسم المشروع |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | جهة تمويل المشروع |
| وزارة التنمية المحلية | الوزارة التابع لها المشروع |
| مركز ومدينة فاقوس | جهة الولاية للأرض المقام عليها المشروع |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | جهة الإشراف |
| حسن عبد الرحمن حسن حسين جمعة للمقاولات | الشركة المنفذة |
| جهاز تنمية وتعمير سيناء | استشاري المشروع (مالك) |
| عنبر رئيسي - عنبر أغنام - مبنى إداري | استشاري المشروع (مقاول) |
| ستة شهور | المكونات التفصيلية ووصف المشروع |
| 2021/4 | مدة تنفيذ المشروع |
| 2021/10 | تاريخ البدء |
| 2021/10 | تاريخ الانتهاء التعاقدية |
| 6 مليون جنيه | تاريخ الانتهاء الفعلي |
| - | القيمة التقديرية للمشروع |
| 6 مليون جنيه | قيمة التجاوز |
| | القيمة الإجمالية |

موقف المصادر الأساسية للمشروع

| | | | | |
|----------|------|-----|-------|---|
| كهرباء ✓ | مياه | صرف | طرق ✓ | موقف الربط علي المرافق الأساسية |
| | | | | دراسة بيئة المشروع (للمشروعات الصناعية) |
| | | | | محضر الاستلام الابتدائي |
| | | | | الشهادات المعتمدة للمشروع |
| | | | | الهدف من المشروع |
| | | | | عدد العمالة بالمشروع |
| | | | | رأي المحافظ (نوع الافتتاح) |
| | | | | اعتماد المحافظ |